

# **DOKUMEN EVALUASI INTERIM TAHUN 2020**



## **DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEON LUMAJANG**

Jl. Gubernur Suryo No. 05 Telp. (0334) 890388  
Lumajang – 67315 email.dpkp388@gmail.com

**DOKUMEN EVALUASI INTERNAL  
EVALUASI KINERJA TAHUN 2020**

Tujuan	Sasaran	Target	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		%		Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut	Keterangan	
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kinerja	Anggran				
Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman	5.2 HA	Program Pengembangan Perumahan	Ratio RLH		24,40	3,200,942,000		2,907,863,115.33		90.84				
			Fasilitasi Penyediaan Rumah	Jumlah Rumah Layak Huni Terbangun/Terehab	rumah	1000	894,535,000	779	768,960,650	77.90	85.96	selfbloking 2020 pandemi covid 19	komitmen penganggaran diawal tahun sampai akhir	Mayoritas Anggaran dari APBN	
			Perijinan Perumahan dan Tata Bangunan	Jml Rekomendasi Ijin Perumahan yang dikeluarkan	ijin	20	1,046,634,800	18	995,823,579	90.00	95.15	Kemampuan anggaran yg terbatas	Bertahap untuk memenuhi target setiap tahunnya		
				Jml Rumah yang ber-IMB	ijin	1600		2030		126.88					
				Jml Fasum/Fasos terbangun	lokasi	7		2		28.57					
			Pengembangan Kawasan Permukiman	Jml Luas Kawasan Permukiman yang tertangani (HA)	HA	10	1,259,772,200	7.54	1,143,078,886.33	75.40	90.74				
			Program Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman	Persentase Penduduk yang terlayani infrastruktur air minum	%	76.53	8,543,003,600	76.34	7,189,025,272.21	99.75	84.15				
				Persentase Penduduk yang terlayani infrastruktur Sanitasi/Air Limbah	%	70.29		66.26		94.27					
			Peningkatan Pelayanan Air Minum	Jumlah Jiwa Terlayani Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jiwa	17040	7,355,865,000	11048	6,024,705,558.21	64.84	81.90	selfbloking 2020 pandemi covid 19	komitmen penganggaran diawal tahun samnai akhir		
				Jumlah Jiwa Terlayani Sarana dan Prasarana Air Bersih yang teroptimalisasi	Jiwa	4160		800		19.23		selfbloking 2020 pandemi covid 19			
			Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik	Jumlah Sarana Sanitasi Terbangun Individual	Lokasi	500	703,807,200	628	696,889,541	125.60	99.02	selfbloking 2020 pandemi covid 19	selfbloking 2020 pandemi covid 19		
				Jumlah Sarana Sanitasi Terbangun Komunal	Lokasi	20		11		55.00					
				Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah terpelihara	Lokasi	1022		-		-					
			Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang terbangun	M	3076	225,931,400	223	221,322,400	7.25	97.96	selfbloking 2020 pandemi covid 19	selfbloking 2020 pandemi covid 19		
				Panjang Saluran Drainase yang memiliki regulasi daerah	M	380		-		-					
Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT IPALD)	Jumlah cakupan Jiwa terlayani UPT IPALD	Jiwa	800	257,400,000	732	246,107,773	91.50	95.61							
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pembangunan Jalan, Drainase, Sanitasi, dan Air Limbah	%	40	2,000,000,000	40	1,556,035,270	100.00	77.80							

Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersih	Panjang saluran, Sanitasi dibangun	Unit	3	2,000,000,000	3	1,556,035,270	100.00	77.80	selfbloking 2020 pandemi covid 19		
Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/atau jembatan, Pasar, Sarana Pendukung Pariwisata	Panjang Jalan, Jembatan yang dibangun	M	1000	-		-					
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	%	<b>100</b>	<b>1,203,535,900</b>	<b>100</b>	<b>1,157,415,970</b>	<b>100.00</b>	<b>96.17</b>			
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jml Waktu Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Bln	12	1,203,535,900	12	1,157,415,970	100	96.17			
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur memadai</b>	%	<b>100</b>	<b>1,038,358,800</b>	<b>100</b>	<b>1,001,576,845</b>	<b>100.00</b>	<b>96.46</b>			
Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jml Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia	barang	32	736,958,800	32	731,542,600	100	99.27			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jml Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpelihara	barang	25	301,400,000	25	270,034,245	100	89.59			
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Laporan Capaian yang tersusun</b>	%	<b>100</b>	<b>15,702,000.00</b>	<b>100</b>	<b>15,193,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>96.76</b>			
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jml Dokumen Lap. Capaian Kinerja/LAKIP yang tersusun	Dok	32	4,240,000	32	4,220,000	100.00	99.53			
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jml Lap. Keuangan Semesteran yang tersusun	Eks	6	970,000	6	949,000	100.00	97.84			
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jml Dokumen Lap. Akhir Tahun yang tersusun	Eks	5	1,681,000	5	1,679,500	100.00	99.91			
Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan	Jml Lap. Evaluasi Hasil Pembangunan yang tersusun	Eks	4	1,675,000	4	1,669,500	100.00	99.67			
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)	Jml Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang tersusun	Dok	40	7,136,000	4	6,675,600	10.00	93.55			

Lumajang, Januari 2021

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN LUMAJANG

**ENDAH MARDIANA, ST.MT**  
NIP. 19720618 19901 2 001