

**LAPORAN KINERJA TRIBULAN IVTAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Lumajang nomor 106 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah :

1. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada visi dan misi Kepala Daerah, DPKP kabupaten Lumajang berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang meliputi :

1. Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
2. Meningkatnya Kemudahan Ijin Siteplan bagi Perumahan;
3. Meningkatnya cakupan pengelolaan drainase lingkungan perkotaan;
4. Meningkatnya Ketersediaan Rumah layak huni ;
5. Meningkatnya Jumlah kawasan kumuh tertangani;
6. Meningkatnya Pelayanan Air Bersih;
7. Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
8. Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur Drainase Perkotaan;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Layanan Keciptakarya	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya	88.26%
2.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur di Kawasan Strategis	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	19.78%

3.	Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh tertangani	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	65.51%
4.	Meningkatnya Pemenuhan Backlog	Persentase pemenuhan backlog	54.25%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Tabel Capaian Kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Layanan Keciptakarya	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya	88.26 %	89.62%	101.54	TW IV
2.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur di Kawasan Strategis	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	19.78 %	19.94%	100.80	TW IV
3.	Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh tertangani	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	65.51 %	68.59%	104.71	TW IV
4.	Meningkatnya Pemenuhan Backlog	Persentase pemenuhan backlog	54.25 %	50.89%	93.80	TW IV

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada triwulan IV (empat) capaian kinerja berdasarkan 4 (empat) sasaran dan indikator adalah sebagai berikut:

- a. Lebih Meningkatkan Layanan Keciptakarya untuk masyarakat Lumajang sebagai bentuk kontribusi langsung antara pemerintah dan masyarakat;
- b. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur di Kawasan Strategis di wilayah kabupaten sebagai pemerataan pembangunan;
- c. Meningkatkan Luas Kawasan Kumuh tertangani terutama di kawasan perkotaan dan menjaga bertumbuh kembangnya kembali kawasan kumuh berikutnya;
- d. Meningkatnya Pemenuhan Backlog belum dapat memenuhi target disebabkan adanya perubahan peraturan yang menyangkut perijinan IMB menjadi Perijinan PBG dan SLF dengan PP 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. sehingga pemohon banyak yg kesulitan untuk mengajukan perijinan terutama pemenuhan persyaratan teknis yang kompleks.

3.3 Realisasi Anggaran

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.563.500.048	14.965.001.521	86.32%
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	15,290,345,489	14,730,490,400	96.34%
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	7,859,192,500	7,859,065,500	99.998%
4.	Program Pengembangan Permukiman	470,886,998	463,266,237	98.38%
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	418,838,050	410,015,475	97.89%
6.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	9,116,275,000	9,110,103,275	99.93%
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,409,614,738	4,196,526,360	95.17%
8.	Program Pengembangan Perumahan	936,240,800	919,168,750	98.18%
9.	Program Kawasan Permukiman	482,172,400	476,937,950	98.91%
10.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2,818,947,750	2,772,110,996	98.34%
11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	231,854,470	230,639,300	99.48%

BAB IV PENUTUP

Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang pada Triwulan IV (empat) Tahun 2023 ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan secara maksimal, bersama ini kami lampirkan juga capaian kinerja dan anggaran serta perhitungan indikator dari eselon II sampai dengan eselon IV sebagai bahan pertimbangan, meskipun begitu Kami akan tetap melaksanakan program/kegiatan yang sudah tertuang di Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan terus meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya.

Lumajang, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG



ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Persentase Capaian Anggaran 2023	Sisa Pagu Anggaran
			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jml fasilitasi Tahun N / Jml seluruh fasilitas Tahun N x 100	100.00	%	4,409,614,738	100.00	%	4,196,526,360	95.17	213,088,378
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jml Dok. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Tahun N / Jml seluruh dokumen Tahun N x 100	100.00	%	12,500,000	100.00	%	11,382,600	91.06	1,117,400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan	3.00	dokumen	3,500,000	3.00	dokumen	3,112,000	88.91%	388,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	15.00	dokumen	3,000,000	15.00	dokumen	2,835,000	94.50%	165,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jml Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.00	dokumen	3,000,000	15.00	dokumen	2,991,400	99.71%	8,600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	3.00	Laporan	3,000,000	3.00	Laporan	2,444,200	81.47%	555,800

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jml realiasi administrasi keuangan Tahun N / Jml total anggaran Admintrasi Keuangan Perangkat daerah x 100	100.00	%	2,915,034,214	100.00	%	2,768,222,020	94.96	146,812,194
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jml ASN terlayani gaji dan tunjangan	32.00	ob	2,789,806,214	12.00	ob	2,651,079,520	95.03%	138,726,694
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah fasilitas administrasi pelaksanaan tugas ASN	12.00	bulan	102,228,000	12.00	bulan	94,356,000	92.30%	7,872,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan verifikasi terlaksana	12.00	bln	20,000,000	12.00	bln	19,805,100	99.03%	194,900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Akhir Tahun tersusun	1.00	dokumen	3,000,000	1.00	dokumen	2,981,400	99.38%	18,600
Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	Jml jenis Pakaian Dinas terbeli / Jml Jenis Pengadaan Pakaian Dinas x 100	100.00	%	4,000,000	100.00	%	-		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Peatihan	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Peatihan	2.00	Orang	4,000,000	2.00	Orang	-	0.00%	4,000,000

Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	Jml BMD yang terealisasi tahun N / Jml seluruh barang x 100	100.00	%	24,500,000	100.00	%	5,809,915	23.71	18,690,085
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD yang tersusun	2.00	dokumen	3,000,000	2.00	dokumen	2,956,000	98.53%	44,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen/Sertifikat yang telah terbit	20.00	sertifikat	20,000,000	20.00	sertifikat	2,853,915	14.27%	17,146,085
Penatausahaan BMD	Jumlah Dokumen yg tersusun	Dokumen Penatausahaan BMD	2.00	dokumen	1,500,000	2.00	dokumen		0.00%	1,500,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Jlm jenis fasilitas umum / jml seluruh fasilitas x 100	100.00	%	345,534,424	100.00	%	338,710,546	98.03	6,823,878
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi listrik yang terbeli	50.00	item	15,027,680	50.00	item	15,026,000	99.99%	1,680
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	logistik kantor yang terbeli	3.00	paket	131,421,394	3.00	paket	126,569,000	96.31%	4,852,394
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	2.00	jenis	39,750,350	2.00	jenis	39,654,450	99.76%	95,900
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	Laporan Kunjungan Tamu	25.00	orang	1,500,000					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan Fasilitas Rakor yang dilaksanakan	12.00	bulan	157,835,000	12.00	bulan	157,461,096	99.76%	373,904

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Jml penyediaan jasa penunjang / jml seluruh fasilitas penyediaan jasa penunjang x 100	100.00	%	698,484,000	100.00	%	666,843,619	95.47	31,640,381
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat keluar	12.00	Laporan	3,000,000	12.00	Surat	2,925,000	97.50%	75,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	jumlah Jenis Rekening yang dibayarkan	3.00	Jenis	175,500,000	3.00	Jenis	152,226,230	86.74%	23,273,770
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan yang dibayarkan	12.00	bulan	519,984,000	12.00	bulan	511,692,389	98.41%	8,291,611
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	jml BMD yang terpelihara tahun N / Jml seluruh barang x 100	118.37	%	409,562,100	100.00	%	402,585,660	98.30	6,976,440
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	18.00	Unit	154,594,700	18.00	Unit	148,120,599	95.81%	6,474,101
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	jumlah unit barang yang terpelihara	30.00	Unit	55,900,000	30.00	Unit	55,798,000	99.82%	102,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jumlah jenis sarana dan prasaran gedung yang dipelihara	10.00	Unit	199,067,400	10.00	Unit	198,667,061	99.80%	400,339
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan yang tertangani	jml kawasan tertangani tahun N / jumlah luas seluruh kawasan x 100	26.26	%	9,116,275,000	26.77	%	9,110,103,275	99.93	6,171,725

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jml Kawasan yg ditangani	Jml Kawasan yg ditangani	52.00	lokasi	9,116,275,000	53.00	lokasi	9,110,103,275	99.93	6,171,725
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	355.00	Orang	9,116,275,000	550.00	Orang	9,110,103,275	99.93%	6,171,725
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan terfasilitasi dengan baik	jml kawasan tertangani tahun N / jumlah luas seluruh kawasan x 100	100.00	%	470,886,998	100.00	%	463,266,237	98.38	7,620,761
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah kawasan permukiman yang ditingkatkan infrastrukturnya	Jumlah kawasan permukiman yang ditingkatkan infrastrukturnya	3.00	Kawasan	470,886,998	3.00		463,266,237	98.38	7,620,761
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.00	Sistem Jaringan	32,350,000	3.00	Sistem Jaringan	30,819,212	95.27%	1,530,788

Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem jaringan prasarana dan sarana permukiman yang dipelihara di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.00	Sistem Jaringan	438,536,998	2.00	Sistem Jaringan	432,447,025	98.61%	6,089,973
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan di Kabupaten	jml bangunan gedung terbangun / jumlah seluruh bangunan x 100	30.00	%	418,838,050	34.15	%	410,015,475	97.89	8,822,575
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pembrin Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Rumah yang Laik Fungsi	jml rumah terbangun tahun N	1,200.00	rumah	418,838,050	2,301	rumah	410,015,475	97.89	8,822,575
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jml Rekomendasi PBG yang diterbitkan	50.00	Dokumen PBG	410,788,050	101.00	Dokumen PBG	404,236,075	98.41%	6,551,975
		Jml Rekomendasi SLF yang diterbitkan	50.00	Dokumen SLF		58.00	SLF			

Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	1.00	Dokumen	8,050,000	1.00	Dokumen	5,779,400	71.79%	2,270,600
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Ratio Rumah terbangun	jml rumah terbangun / jumlah backlog x 100	27.31	ratio	936,240,800	19.61	ratio	919,168,750	98.18	17,072,050
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Jumlah penyediaan rumah 2. Jumlah rumah korban yang direhab	Jml Rumah yang disediakan dan direhab	100.00	rumah	200,000,000	100.00	rumah	196,984,500	98.49	3,015,500
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jml Dokumen yang tersusun	1.00	dokumen	100,000,000	1.00	dokumen	99,098,600	99.10%	901,400
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jml Dokumen yang tersusun	1.00	dokumen	100,000,000	1.00	dokumen	97,885,900	97.89%	2,114,100
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	jml rumah korban terbangun tahun N	10.00	rumah	475,508,000	10	rumah	471,810,900	99.22	3,697,100
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jml Dokumen yang tersusun	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0.00%	-
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jml Rumah Khusus terbangun	10.00	Unit Rumah	338,304,000	10.00	Unit Rumah	337,306,800	99.71%	997,200

Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah rumah yang dipelihara	2,170.00	rumah	137,204,000	1,961.00	rumah	134,504,100	98.03%	2,699,900
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	jml rekomendasi teknis dan pengembangan perumahan yg diterbitkan tahun N	21.00	rekomtek	260,732,800	33.00	Dokumen	250,373,350	96.03	10,359,450
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	21.00	dokumen	260,732,800	33.00	Dokumen	250,373,350	96.03%	10,359,450
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Kumuh	luas kawasan kumuh tertangani / total luas kawasan kumuh x 100	19.38	%	482,172,400	20.94	%	476,937,950	98.91	5,234,450
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 HA	Jumlah Luas Kawasan kumuh tertangani	Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK Bupati	1.00	HA	482,172,400	1.55	HA	476,937,950	98.91	5,234,450

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-	Unit Rumah	169,734,400	-	Unit Rumah	169,092,200	99.62%	642,200
Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	1.00	Ha	312,438,000	1.55	Ha	307,845,750	98.53%	4,592,250
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH diluar Kawasan Kumuh tertangani	Luas RTLH tertangani / Jumlah Seluruh RTLH * 100	13.64	%	2,818,947,750	13.64	%	2,772,110,996	98.34	46,836,754
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan permukiman yang dikembangkan	Jumlah kawasan permukiman yang dikembangkan	27.00	Kawasan	2,818,947,750	27.00	Kawasan	2,772,110,996	98.34	46,836,754
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	187.00	Unit Rumah	2,818,947,750	186.00	Unit Rumah	2,772,110,996	98.34%	46,836,754
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang terpelihara	panjang PSU terbangun tahun N / total panjang PSU x 100	15.23	%	231,854,470	15.89	%	230,639,300	99.48	1,215,170

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang difasilitasi pembangunan PSU nya	Perumahan yang dibangun PSUnya	23.00	perumahan	231,854,470	24.00	perumahan	230,639,300	99.48	1,215,170
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1.00	Lokasi	231,854,470	1.00	Lokasi	230,639,300	99.48%	1,215,170
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	Persentase N-1 + Jml Jiwa yang terlayani Tahun N/Jml Penduduk x 100	82.54	%	16,644,150,004	83.58	%	14,367,307,168	86.32	2,276,842,836
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jml Jiwa yang Terlayani	jml jiwa terlayani tahun N	10,500.00	jiwa	16,644,150,004	10,792.00	jiwa	14,367,307,168	86.32	2,276,842,836
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Jml SR yang mendapat fasilitas pelayanan	200.00	SR.	1,066,240,000	146.00	SR.	1,056,092,500	99.05%	10,147,500
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah penambahan SR Kawasan Pedesaan	Jml SR yang mendapat fasilitas pelayanan	1,750.00	SR	11,715,084,940	1,835.00	SR	9,564,843,094	81.65%	2,150,241,846
Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah penambahan SR Kawasan Pedesaan	Jml SR yang mendapat fasilitas pelayanan	20.00	SR	432,800,000	20.00	SR	427,889,900	98.87%	4,910,100
Pembangunan Baru SPAM bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan	Jml SR yang mendapat fasilitas pelayanan	3.00	lokasi	1,170,675,000	8.00	lokasi	1,169,407,000	99.89%	1,268,000

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok yang menyelenggarakan SPAM yang terbina dan terawasi	Jml Kelompok yang terbina dan terawasi	5.00	Kelompok Masyarakat	112,800,000	5.00	Kelompok Masyarakat	112,785,000	99.99%	15,000
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan pedesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan yg diperluas	Jml SR yang mendapat fasilitasi pelayanan	2,450.00	Jiwa	2,146,550,064	2,628.00	Jiwa	2,036,289,674	94.86%	110,260,390
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Penduduk yang terlayani Sanitasi	Persentase N-1 + Jml Jiwa yang terlayani Tahun N/Jml Penduduk x 100	68.64	%	15,290,345,489	63.81	%	14,730,490,400	96.34	559,855,089
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana sanitasi terbangun	Jml sarana sanitasi terbangun tahun N	1,563.00	lokasi	15,290,345,489	1,453.00	lokasi	14,730,490,400	96.34	559,855,089
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALDT skala permukiman	Jml RT terlayani SPALDT	160.00	RT	68,573,000	-	RT	-	0.00%	68,573,000
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Jml RT yang memiliki Tangki Septik	210.00	unit	13,211,792,000	1,453.00	Unit	13,186,903,549	99.81%	24,888,451
Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	jumlah peserta yang mengikuti pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	Jml Peserta yg mengikuti pembinaan	210.00	Orang	60,000,000	190.00	Orang	60,000,000	100.00%	-
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	Jml Unit SPALD yg dioperasikan dan di pelihara	10.00	Unit	337,409,080	5.00	Unit	116,661,501	34.58%	220,747,579
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Kapasitas IPLT yang dioptimalkan	Jml Kapasitas IPLT	25.00	M3	1,100,906,109	10.00	M3	884,851,550	80.37%	216,054,559

Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPL	Jumlah konsultasi supervisi kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana prasarana IPLT	Jml orang yang mengikuti konsultasi supervisi kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana prasarana IPLT	750.00	Orang	45,050,000	500.00	Orang	44,665,000	99.15%	385,000
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah RT terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	10.00	Rumah Tangga	466,615,300	78.00	Rumah Tangga	437,408,800	93.74%	29,206,500
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drinase Terbangun	panjang drainase terbangun / target panjang drainase tahun N x 100	30.46	%	7,859,192,500	37.05	%	7,859,065,500	99.998	127,000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	Panjang Sistem Drainase Terhubung yg terbangun	panjan drainase terbangun tahun N	6,700.00	M	7,859,192,500	8,150.00	M	7,859,065,500	100.00	127,000
Pembangunan Sistem drainase lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Panjang Drainase terbangun	6,700.00	M	7,859,192,500	8,150.00	M	7,859,065,500	100.00%	127,000