




LAPORAN INTERIM

Triwulan II

2024

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
KABUPATEN LUMAJANG**



**LAPORAN INTERIM PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2024
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2024**

Kode Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Tahun 2024 (Tabel TE-1)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8
SASARAN 1	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada		Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	67,63 %		62,00 %		91,68		Sangat Tinggi
SASARAN 2	Meningkatnya konektivitas wilayah		Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	88,82 %		82,17 %		92,51		Sangat Tinggi
SASARAN 3	Meningkatnya kualitas konstruksi		Persentase peningkatan kualitas konstruksi	100,00 %		36,08 %	-	36,08		Sangat Rendah
SASARAN 4	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanian yang berkelanjutan		Persentase kinerja penataan ruang dan pertanahan	52,00 %		17,32 %		33,31		Sangat Rendah
01.03.01	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100,00 %	14.691.119.454	29,73 %	5.391.411.071	29,73	36,70	Sangat Rendah
1.03.01.2.01	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100,00 %	16.843.700	28,81 %	5.307.750	28,81	31,51	Sangat Rendah
1.03.01.2.01.0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.824.800	1 Dokumen	2.400.400	50,00	49,75	Sangat Rendah
1.03.01.2.01.0002	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.944.900	1 Dokumen	1.454.700	100,00	49,40	Sangat Tinggi
1.03.01.2.01.0003	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.464.800	1 Dokumen	-	50,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.01.2.01.0004	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.088.650	1 Dokumen	-	100,00	0,00	Sangat Tinggi
1.03.01.2.01.0005	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.088.650	0 Dokumen	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.01.2.01.0006	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.834.000	2 Laporan	593.950	40,00	32,39	Sangat Rendah
1.03.01.2.01.0007	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	2.597.900	4 Laporan	858.700	44,44	33,05	Sangat Rendah
1.03.01.2.02	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00 %	7.841.272.798	52,00 %	4.243.655.772	52,00	54,12	Rendah
1.03.01.2.02.01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/Bln	7.700.314.148	170 Orang/Bln	4.194.238.122	200,00	54,47	Sangat Tinggi
1.03.01.2.02.02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	138.804.000	6 dokumen	47.276.000	50,00	34,06	Sangat Rendah
1.03.01.2.02.05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.154.650	1 Laporan	2.151.650	100,00	99,86	Sangat Tinggi
1.03.01.2.03	Terpenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100,00 %	1.282.345.512	4,84 %	24.874.000	4,84	1,94	Sangat Rendah
1.03.01.2.03.01	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	1.493.450	1 dokumen	-	50,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.01.2.03.02	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1337 dokumen	1.276.187.062	64 dokumen	23.010.000	4,79	1,80	Sangat Rendah
1.03.01.2.03.04	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.820.000	0 Laporan	1.410.000	0,00	50,00	Sangat Rendah
1.03.01.2.03.05	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.845.000	0 Laporan	454.000	0,00	24,61	Sangat Rendah
1.03.01.2.05	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100,00 %	78.680.500	33,33 %	76.120.550	33,33	96,75	Sangat Rendah
1.03.01.2.05.02	Tersedianya Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	75.218.750	1 Paket	74.858.000	100,00	99,52	Sangat Tinggi
1.03.01.2.05.03	Terlaksananya Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	1.280.550	1 Dokumen	1.262.550	33,33	98,59	Sangat Rendah
1.03.01.2.05.05	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Bawasari	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Bawasari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Bawasari	2 Dokumen	2.181.200	0 Dokumen	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.01.2.06	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100,00 %	1.198.419.320	69,23 %	438.908.013	69,23	36,62	Sedang
1.03.01.2.06.01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.619.810	1 paket	14.580.000	100,00	99,73	Sangat Tinggi
1.03.01.2.06.04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	223.665.950	3 paket	222.667.000	100,00	99,55	Sangat Tinggi
1.03.01.2.06.05	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	104.954.060	2 paket	68.320.350	66,67	65,10	Sedang
1.03.01.2.06.07	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	149.176.500	1 paket	20.110.040	50,00	13,48	Sangat Rendah
1.03.01.2.06.09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	706.003.000	2 laporan	113.230.623	50,00	16,04	Sangat Rendah
1.03.01.2.07	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100,00 %	1.240.097.074	0,00 %	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.01.2.07.02	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	4.995.000	0 Unit	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.01.2.07.06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	1.235.102.074	0 Unit	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.01.2.08	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	1.864.900.000	33,33 %	461.071.157	33,33	24,72	Sangat Rendah
1.03.01.2.08.01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	740.000	0 Laporan	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.01.2.08.02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	374.900.000	6 Laporan	115.838.635	50,00	30,90	Sangat Rendah
1.03.01.2.08.04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.489.260.000	6 Laporan	345.232.522	50,00	23,18	Sangat Rendah

Kode Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Tahun 2024 (Tabel TE-1)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.01.2.09	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00 %	1.168.560.550	16,33 %	141.473.829	16,33	12,11	Sangat Rendah
1.03.01.2.09.02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83 Unit	405.920.380	40 Unit	74.723.829	48,19	18,41	Sangat Rendah
1.03.01.2.09.03	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	16 Unit	160.640.000	0 Unit	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.01.2.09.06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	144 Unit	202.000.000	0 Unit	66.750.000	0,00	33,04	Sangat Rendah
1.03.01.2.09.09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	400.000.170	0 Unit	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.02	Meningkatnya pengelolaan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang tertangani	1,68 %	19.420.534.900	0,00 %	3.097.415.600	0,01	15,95	Sangat Rendah
1.03.02.2.01	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan SDA yang tertangani	2 Unit	1.199.368.800	0 Unit	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.02.2.01.76	Beroperasi dan Terpeliharanya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	699.368.800	0 Unit	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.02.2.01.86	Terlaksananya Revitalisasi Danau Penampung Air Alami Lainnya	Revitalisasi Danau	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	1 Danau	500.000.000	0 Danau	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.02.2.02	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	Panjang Jaringan Irigasi tertangani	7,94 Km	18.221.166.100	0,55 Km	3.097.415.600	6,93	17,00	Sangat Rendah
1.03.02.2.02.02	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,36 Km	450.000.000	0,00 Km	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.02.2.02.03	Terbangunnya Bendung Irigasi	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1 Bendung	451.486.000	0 Bendung	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.02.2.02.08	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,85 Km	2.992.128.000	0,00 Km	620.000	0,00	0,02	Sangat Rendah
1.03.02.2.02.09	Meningkatnya Bendung Irigasi	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	3 Bendung	600.000.000	0 Bendung	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.02.2.02.14	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5,73 Km	5.998.140.350	0,00 Km	147.931.000	0,00	2,47	Sangat Rendah
1.03.02.2.02.21	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	4,25 Km	7.401.601.750	0,55 Km	2.855.152.000	12,94	38,57	Sangat Rendah
1.03.02.2.02.34	Beroperasinya Kelembagaan Pengelola Irigasi	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	7 Lembaga	206.742.000	3 Lembaga	93.712.600	42,86	45,33	Sangat Rendah
1.03.02.2.02.35	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun	1 dokumen	121.068.000	0 dokumen	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.10	Meningkatnya pengelolaan jalan dan jembatan kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	2,78 %	83.392.835.935	0,00 %	7.457.338.650	0,00	8,94	Sangat Rendah
1.03.10.2.01	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Persentase Jumlah Jembatan yang Tertangani	3,06 %	83.392.835.935	0,00 %	7.457.338.650	0,00	8,94	Sangat Rendah
1.03.10.2.01.28	Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	Pengelolaan Leger Jalan	Panjang Jalan yang tertangani	30,78 Km	83.392.835.935	0,00 Km	7.457.338.650	0,00	8,94	Sangat Rendah
1.03.10.2.01.28	Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan leger Jalan	13 Unit	83.392.835.935	0,00 Unit	7.457.338.650	0,00	8,94	Sangat Rendah
1.03.10.2.01.28	Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan leger Jalan	8 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.10.2.01.29	Tersedianya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengendalian	255 Dokumen	956.262.335	19 Dokumen	89.313.400	7,45	9,34	Sangat Rendah
1.03.10.2.01.31	Terlaksananya Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Digant	1 Jembatan	64.442.000	0 Jembatan	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.10.2.01.32	Terbangunnya Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0,67 Km	3.402.018.800	0,00 Km	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.10.2.01.33	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	17,23 Km	27.359.910.000	0,00 Km	819.931.750	0,00	3,00	Sangat Rendah
1.03.10.2.01.39	Terehabilitasinya Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	11 Jembatan	2.300.000.000	0 Jembatan	106.592.500	0,00	4,63	Sangat Rendah
1.03.10.2.01.40	Terbangunnya Jembatan	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	1 Jembatan	10.000.000	0 Jembatan	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.10.2.01.42	Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	5 Jembatan	750.000.000	0 Jembatan	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.10.2.01.43	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Lembatan	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	1309,00 Km	600.000.000	0,00 Km	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
1.03.10.2.01.44	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	12,87 Km	36.013.406.800	0,00 Km	319.062.500	0,00	0,89	Sangat Rendah
1.03.10.2.01.46	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	22,73 Km	11.736.796.000	3,90 Km	6.122.438.500	17,14	52,16	Sangat Rendah
1.03.08	Meningkatnya penataan bangunan gedung	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	100,00 %	22.294.040.000	0,00 %	1.116.871.364	0,00	5,01	Sangat Rendah
01.03.08.2.01	Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	14 Unit	22.294.040.000	0 Unit	1.116.871.364	0,00	5,01	Sangat Rendah
01.03.08.2.01.18	Terpeliharanya dan Terawatnya Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung	150.000.000	1 Bangunan Gedung	147.143.624	33,33	98,10	Sangat Rendah
01.03.08.2.01.20	Terlaksananya Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	160 Bantuan Teknis	99.160.000	98 Bantuan Teknis	25.482.500	61,25	25,70	Rendah
01.03.08.2.01.21	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen	22.044.880.000	6 Dokumen	944.245.240	20,00	4,28	Sangat Rendah
01.03.11	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan jasa konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan kualitas SDM pelaku jasa konstruksi	100,00 %	637.472.000	72,15 %	109.235.000	72,15	17,14	Sedang
01.03.11.2.01	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tenaga terampil Konstruksi	237 Orang	162.256.000	171 Orang	43.115.500	72,15	26,57	Sedang
01.03.11.2.01.10	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	57 Orang	77.693.000	40 Orang	21.825.000	70,18	28,09	Sedang
01.03.11.2.01.14	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi	6 Dokumen	3.600.000	3 Dokumen	540.000	50,00	15,00	Sangat Rendah
01.03.11.2.01.15	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	4 Dokumen	8.200.000	3 Dokumen	2.691.000	75,00	32,82	Sedang
01.03.11.2.01.16	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	180 Orang	72.763.000	131 Orang	18.059.500	72,78	24,82	Sedang

Kode Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Tahun 2024 (Tabel TE-1)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8
01.03.11.2.02	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi	6 Dokumen	236.429.500	0 Dokumen	38.560.500	0,00	16,31	Sangat Rendah
01.03.11.2.02.13	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	6 Dokumen	233.447.500	0 Dokumen	38.560.500	0,00	16,52	Sangat Rendah
01.03.11.2.02.14	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	2.982.000	0 Orang	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
01.03.11.2.03	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Dokumen Pedoman Pendataan Badan Usaha Terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	199.076.000	0 Dokumen	9.042.500	0,00	4,54	Sangat Rendah
01.03.11.2.03.07	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	199.076.000	0 Dokumen	9.042.500	0,00	4,54	Sangat Rendah
01.03.11.2.04	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	15 Dokumen	39.710.500	0 Dokumen	18.516.500	0,00	46,63	Sangat Rendah
01.03.11.2.04.04	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	15 Paket Pekerjaan	18.885.500	0 Paket Pekerjaan	-	0,00	0,00	Sangat Rendah
01.03.11.2.04.06	Terlaksananya Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	60 Lembaga	20.825.000	56 Lembaga	18.516.500	93,33	88,91	Sangat Tinggi
1.03.12	Meningkatnya pengelolaan tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase wilayah pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang	64,00 %	2.208.360.250	21,52 %	643.398.979	33,63	29,13	Sangat Rendah
1.03.12.2.01	Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	500.825.750	1 Dokumen	110.555.053	33,33	22,07	Sangat Rendah
1.03.12.2.01.06	Terlaksananya Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	447.764.000	0 Dokumen	59.754.303	0,00	13,35	Sangat Rendah
1.03.12.2.01.12	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan petoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	130 Orang	53.061.750	130 Orang	50.800.750	100,00	95,74	Sangat Tinggi
1.03.12.2.02	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.260.504.000	0 Dokumen	383.319.666	0,00	30,41	Sangat Rendah
1.03.12.2.02.02	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	1.260.504.000	0 Dokumen	383.319.666	0,00	30,41	Sangat Rendah
1.03.12.2.03	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	304.050.000	6 Dokumen	106.425.260	50,00	35,00	Sangat Rendah
1.03.12.2.03.03	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	12 Dokumen	129.050.000	6 Dokumen	35.868.000	50,00	27,79	Sangat Rendah
1.03.12.2.03.06	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Dokumen	175.000.000	2 Dokumen	70.557.260	100,00	40,32	Sangat Tinggi
1.03.12.2.04	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	142.980.500	6 Dokumen	43.099.000	50,00	30,14	Sangat Rendah
1.03.12.2.04.04	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Dokumen	142.980.500	6 Dokumen	43.099.000	50,00	30,14	Sangat Rendah
2.10.08	Meningkatnya inventarisasi tanah kosong	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang terinventarisasi	4,76 %	333.986.000	4,76 %	216.910.334	100,00	64,95	Sangat Tinggi
2.10.08.2.02	Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Laporan inventaris dan pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	3 Dokumen	333.986.000	2 Dokumen	216.910.334	66,67	64,95	Sedang
2.10.08.2.02.01	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	3 Laporan	333.986.000	2 Laporan	216.910.334	66,67	64,95	Sedang
				d. Rata-rata capaian kinerja (%)		33,65%		18.032.580.998		
e. Predikat kinerja										